

Hinnoissa alv 0%

Nimike	Budjetoitu	Toteutunut	Ennuste	Bud-Enn	Enn-Tot	Tot/ Enn
Rakennuttajan kustannukset	850 000	139 521	850 000	0	710 479	16 %
Arkkitehtisuunnittelu	80 000	38 341	80 000	0	41 660	48 %
Rakennesuunnittelu	150 000	12 990	150 000	0	137 010	9 %
LVIA-suunnittelu	53 000	15 984	53 000	0	37 016	30 %
Sähkösuunnittelu	50 000		50 000	0	50 000	0 %
GEO-suunnittelu	48 000	24 850	48 000	0	23 150	52 %
Tietomallikoordinointi	5 000	718	5 000	0	4 283	14 %
Palosuunnittelu	8 000	7 040	8 000	0	960	88 %
Liikennesuunnittelu	16 000		16 000	0	16 000	0 %
Muu suunnittelu ja tutkimukset	50 000	6 800	50 000	0	43 200	14 %
Rakennuttaminen	150 000	31 303	150 000	0	118 697	21 %
Valvonta	150 000		150 000	0	150 000	0 %
Lupamaksut	20 000		20 000	0	20 000	0 %
Liittymämaksut	10 000		10 000	0	10 000	0 %
Kopiointi ja projektipankki	10 000	1 496	10 000	0	8 504	15 %
Muut rakennuttajan kustannukset	50 000		50 000	0	50 000	0 %
Projektinjohtourakka	5 200 000		5 200 000	0	5 200 000	0 %
Rakennuttajan erillishankinnat	0		0	0	0	#JAKO/0!
Hankevaraus 10 %	605 000		605 000	0	605 000	0 %
	Budjetoitu	Toteutunut	Ennuste	Bud-Enn	Enn-Tot	Tot/ Enn
YHTEENSÄ (ALV 0%)	6 655 000	139 521	6 655 000	0	6 515 479	2 %
ARVONLISÄVERO 24 %	1 597 200	33 485	1 597 200	0	1 563 715	2 %
YHTEENSÄ (ALV 24%)	8 252 200	173 006	8 252 200	0	8 079 194	2 %

Huomioita

Sähkösuunnittelun toteuma sisältyy LVIA-suunnittelun toteumaan.

Liikennesuunnittelun toteuma sisältyy liikennesuunnitteluun.